

封丘县人民医院债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2020年-2021年发行的地方政府专项债券存续期相关信息公开如下：

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

1、封丘县人民医院新院址建设项目工程：2021年发行专项债券19900万元，年利率3.52%，15年期；发行专项债券13000万元，年利率3.51%，15年期，项目建设地址位于封丘县封曹路以南。

2、封丘县县域医疗中心建设项目工程：2020年发行专项债券1600万元，年利率3.22%，10年期；发行专项债券1600万元，年利率3.31%，7年期。

3、封丘县人民医院综合病房楼项目工程：2020年发行专项债券3800万元，年利率2.94%，10年期。

4、专项债券已使用2066.60万元，其中用于封丘县县域医疗中心建设项目2066.60万元，用于封丘县人民医院新院址建设项目0万元，用于封丘县人民医院综合病房楼项目0万元。结余37833.40万元，计划2022年1月支付282万元；2022年3月支付685万元；2022年8月支付8200万元；2022年12月底支付19500万元；2023年3月支付9166.40万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；



1、封丘县县域医疗中心建设项目中专项债券资金总投入 5200 万元（其中 2019 年下达资金 2000 万元），2019 年 5 月开工建设，至 2021 年底资金已支付 4066.60 万元（含 2019 年度 2000 万元），支付率达 78.20%；该项目中数字胃肠、移动 DR、钼钯设备在 2021 年底时已完成招标尚未付款，项目总体运营情况良好。

2、封丘县人民医院综合病房楼建设项目专项债券资金总投入 3800 万元，该项目 2020 年度变更建设地点，变更后的可研报告已于 2021 年 7 月 12 日经发改委批复（封发改【2021】124 号），工程设计工作正在推进中，初步设计方案已完成，预计 2022 年 9 月底可开工建设。

3、封丘县人民医院新院址建设项目预计总投资 13.52 亿元，目前已到位专项债券资金 32900 万元，该项目一期工程总投资 6.5 亿元第一次招标时因中标人自愿放弃而废标，预计再次招标时间为 2022 年 5 月。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县县域医疗中心建设项目涵盖内容为设备购置与信息化建设，至 2021 年底该项目已形成账面资产总计 4109.73 万元，其中固定资产 3019.64 万元，无形资产 670.20 万元，在建工程 419.89 万元，项目收益良好。封丘县人民医院新院址建设项目及封丘县人民医院综合病房楼建设项目尚未形成资产，亦暂无收益。

