

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

2022年滩区迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设

封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局

项目名称	丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局			
主管部门	李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数
	财政拨款	0	14000	6176.86
	财政专户管理资金	0	0	6176.86
	- 单位资金	0	0	0
	执行率			44.12 %
得分			4.41	

资金管理情况	安排科学性	建安安置区房屋及配套基础设施建设实际情况	分值(20)	得分
	拨付合规性	依照合同及工程验收情况进行拨付	5	5
	使用规范性	严格执行报账及审批程序	5	5
	预算绩效管理情况	按时进行绩效管理	5	4

年度总体目标	预期目标	李庄镇滩区迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设	实际完成情况	付迁建第三批安置房后续工程款，完成党建馆、小学及其他基础设施和公共服务设施建设，进行新区环境绿化，人居环境得到提升
--------	------	---------------------------	--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安置区基础设施和公共服务设施建设 _{投资额}	=1.4亿元	0.62亿元	10	4.43	-55.71	由于资金问题部分款项未能及时足额支付
		涉及新区群众人口数	=38200人	38200人	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施和公共服务设施验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	预计完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高安置区群众生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.84		