

项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

2022年年初预算下达我单位的项目为封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目，预算金额9300万元。截止2022年底，根据项目施工进度，财政局依据政府会议纪要安排资金，预算项目实际支出3300万元，年度支出进度达35.48%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

(二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管领导审核批复。

(三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善



开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，政府债券使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》和其他相关规定执行。对各项债券资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

(六)推动项目执行的措施

2022年各项工作等由办公室，财务室各专业科室按照有关统计制度组织具体实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、绩效自评结果及分析

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目，全年预算金额为9300万元。

产出指标完成情况分析：

(1)数量指标。该项目建筑面积64537平方米。

(2)质量指标。工程验收达标率百分百。

(3)时效指标。该项目年底以前完成。

(4)成本指标。根据施工进度及相关文件拨付资金3300万元。



效益指标完成情况分析：社会效益指标方面。招商引资效果明显提高。

满意度指标完成情况分析：通过满意度调查，开发区企业满意度 $\geq 95\%$ 。

2、项目绩效评价结果

2022年综合评价为良，平均得分87.10分。

3、执行管理情况。

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

4、预算绩效目标实施情况。

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目严格遵守各项财经纪律，加强经费财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。

根据管委会的具体情况，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对该经费的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，我单位及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。



四、自评发现的问题及整改措施

2022年封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期项目不存在问题。在下一步的工作中，将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，努力完成县委县政府交办的各项工作。

下一步，将继续强化直接支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准



确定该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

