

封丘县中医院综合服务能力提升项目绩效目标自评表

项目名称		封丘县中医院综合服务能力提升项目					
主管部门		封丘县卫生健康委员会	项目单位	封丘县中医院			
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额：	4,494.00				
		其中：自有资金	494.00				
		债券资金	4,000.00				
		自筹资金					
绩效目标	实施目标						
	目标1:按照可研报告及批复完成建设内容						
	目标2:项目建设周期为12个月						
	目标3:通过本项目建设,促进经济和社会协调发展,确保人民群众身体健康和生命安全,完善医疗卫生设施,提高医疗技术水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	原因
	产出指标	数量指标	原门诊楼及病房楼改造	16,200 m ²	10	10	正在实施的项目按照16200计划实施。
			原有电梯维修改造	2部	5	0	尚未采购
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	10	10	已采购的项目,验收合格率为100%
			工程竣工配套基础设施正常使用率	>95%	10	10	已经采购的项目均开始使用,达到100%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	5	5	按照既定时间开工
			项目建设按期完工	按计划完成	5	0	尚未竣工
			项目资金按计划支出	按计划完成	5	0	支出资金为0元
	成本指标	总投资	≤4494.00万元	15	15	保证投入资金控制在4494万元以内。	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	10	0	项目尚未形成收益
			运营期间年平均收入	≥9000万元	10	9	2023年医院医疗收入约8800万元
		社会效益指标	提高医疗技术水平	提高	5	5	信息化等项目的采购,提高了临床服务水平
			促进经济发展	促进	5	5	就医环境的改善,促进医疗收入发展
完善医疗卫生设施			完善	5	5	进一步完善了医院基本医疗设施的配备	